

打越トンネル

- 工事名称 / 平成5年度864号常磐歩道トンネル整備工事
- 発注者 / 岐阜市役所土木部道路建設課
- 工事場所 / 岐阜市鷺山城田寺線打越地内
- 工事延長 / 134.4m (パネル数=224枚)
- 工事期間 / 平成5年11月～平成6年3月
- 工事内容 / 老朽化したトンネルのアーチ部分を、2分割したPCL版にて改修した。工事期間中は全面通行止とし、PCL版を運搬した。
(据付には側壁走行方式を採用した。)

● 据付前状況



● PCL版据付状況



● 据付完成状況



● 標準断面図

