

ハッ場ダム工事用トンネル

- 工事名称／ハッ場ダム工事用トンネル
- 発注者／東日本旅客鉄道(株)
- 工事場所／群馬県吾妻郡河原湯
- 工事延長／83.5m(パネル数=69枚)
- 工事期間／平成9年9月～10月
- 工事内容／ハッ場ダム本体工事に使用する新設工事用トンネル(NATM工法)において現場打の覆工コンクリートを省略し、PCL版にて覆工した。
(据付にはトラック搭載型簡易エレクター方式を採用した。)

●施工前状況



●PCL版据付状況



●据付完了状況



●標準断面図

