

# 殿トンネル

- 工事名称 / 能登維持その2工事
- 発注者 / 建設省北陸地方建設局金沢工事事務所
- 工事場所 / 石川県七尾市殿町
- 工事延長 / 20.0m (パネル33枚)
- 工事期間 / 平成12年11月～平成13年3月
- 工事内容 / トンネル内において、老朽化したモルタル吹き付け区間を、2分割したコンクリート2次製品 (PCL版) にて補修した。狭小なトンネルでの片側通行帯の確保が不可欠であったためフォークリフトを用いて架設した。

● 据付前状況



● PCL版据付状況



● 据付完了状況



● 標準断面図

