

道路トンネル

- 工事名称／道路トンネル補修工事
- 工事延長／29.3 m（パネル数=42枚）
- 施工期間／平成24年11月
- 工事内容／吹き付け覆工の劣化による剥落考慮し、2分割したPCL版にて補修を行った。
据付にはフォークリフトを使用した。

● 据付前状況



● PCL据付状況



● 据付完成状況



● 標準断面図

