

川津南トンネル

- 発注者／勝浦市役所
- 工事場所／千葉県 勝浦市
- 工事延長／88.01 m（パネル数＝枚）
- 施工期間／平成 26 年 6 月
- 工事内容／覆工コンクリートのうき・剥落などに対してアーチ部をPCL版で補修し、
覆工背面の空洞はPCL版設置後にエアモルタル充填を行った。
（据付にはフォークリフトを使用した）

● 据付前状況



● PCL 据付状況



● 据付完成状況



● 標準断面図

