

雪田沢トンネル

- 工事名称／トンネル補修工事（雪田沢トンネル）
- 発注者／秋田県北秋田市役所
- 工事場所／秋田県北秋田市鎌沢字雪田沢地内
- 工事延長／34.5 m (パネル数=47 枚)
- 施工期間／平成 31 年 1 月
- 工事内容／H 鋼で支保されたライナープレートで覆工されたトンネルで、緩み土による外力と鋼材の腐食による覆工の補強対策として、PCL工法が採用された。
(据付にはスピナーームを使用した)

● 据付前状況



● PCL 据付状況



● 据付完成完了



● 標準断面図

