

稲目トンネル②

- 工事名称／道路災害防除工事（余裕期間）
- 発注者／愛知県 新城設楽建設事務所
- 工事場所／愛知県 新城市 連合地内
- 工事延長／6.25 + 6.25 + 7.5m(パネル数=11 + 11 + 13枚)
- 施工期間／令和4年1月
- 工事内容／覆工の巻厚不足に対し、2分割のPCL工法で補強を行った。
据付にはスピンアームを使用。

●据付前状況



●PCL据付状況



●据付完了



●標準断面図

